

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM
MUNICIPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO

MAGDA -SP

OBJETO:	PRAZO PROPOSTO	DATA BASE:
	INÍCIO: após a OIS (ordem inicial de serviços)	dez/21
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS - ENTRADA AO COMPLEXO AQUATICO	FINAL:180 dias a partir da OIS (ordem inicial de serviços)	CPOS 184

ITEM	SERVIÇOS	VALOR DO ITEM	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
				PERÍODO: 60 dias		PERÍODO: 60 dias		PERÍODO: 60 dias		
			%-R\$	PRAZO DE LIBERAÇÃO: imediata após a OIS.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias após a OIS.	PRAZO DE LIBERAÇÃO: imediata após a conclusão da 1ª etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias após a conclusão da 1ª etapa.	PRAZO DE LIBERAÇÃO: imediata após a conclusão da 2ª etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 dias após a conclusão da 2ª etapa.	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.541,40	%	100,00%		0%		0%		100,00%
		R\$ 5.541,40	R\$	R\$ 5.541,40		R\$ -		R\$ -		R\$ 5.541,40
2	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 27.712,65	%	100,00%		0,00%		0,00%		100,00%
		R\$ 27.712,65	R\$	R\$ 27.712,65		R\$ -		R\$ -		R\$ 27.712,65
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 44.794,51	%	50,00%		50,00%		0,00%		100,00%
		R\$ 44.794,51	R\$	R\$ 22.397,26		R\$ 22.397,25				R\$ 44.794,51
4	ALVENARIA E OUTROS	R\$ 37.040,42	%	26,14%		26,14%		47,72%		100,00%
		R\$ 37.040,42	R\$	R\$ 9.681,80		R\$ 9.681,79		R\$ 17.676,83		R\$ 37.040,42
5	ELEMENTOS DE METALICOS/ALUMINIO	R\$ 16.263,43	%	0,00%		0,00%		100,00%		100,00%
		R\$ 16.263,43	R\$	R\$ -		R\$ -		R\$ 16.263,43		R\$ 16.263,43
6	COBERTURA	R\$ 54.191,95	%	0,00%		100,00%		0,00%		100,00%
		R\$ 54.191,95	R\$	R\$ -		R\$ 54.191,95		R\$ -		R\$ 54.191,95
7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 22.543,53	%	0,00%		53,04%		46,96%		100,00%
		R\$ 22.543,53	R\$	R\$ -		R\$ 11.956,10		R\$ 10.587,43		R\$ 22.543,53
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 10.433,58	%	0,00%		24,59%		75,41%		100,00%
		R\$ 10.433,58	R\$	R\$ -		R\$ 2.566,06		R\$ 7.867,52		R\$ 10.433,58
9	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDES	R\$ 62.045,68	%	0,00%		41,09%		58,91%		100,00%
		R\$ 62.045,68	R\$	R\$ -		R\$ 25.494,81		R\$ 36.550,87		R\$ 62.045,68
10	PISOS INTERNOS/RODAPÉS/P EITORIS	R\$ 9.799,68	%	0,00%		51,92%		48,08%		100,00%
		R\$ 9.799,68	R\$	R\$ -		R\$ 5.087,65		R\$ 4.712,03		R\$ 9.799,68
11	CALÇADAS EXTERNAS	R\$ 3.542,27	%	0,00%		50,32%		49,68%		100,00%
		R\$ 3.542,27	R\$	R\$ -		R\$ 1.782,60		R\$ 1.759,67		R\$ 3.542,27
12	VIDROS E SOLEIRA	R\$ 6.354,03	%	0,00%		0,00%		100,00%		100,00%
		R\$ 6.354,03	R\$	R\$ -		R\$ -		R\$ 6.354,03		R\$ 6.354,03
13	PINTURA	R\$ 13.969,11	%	0,00%		0,00%		100,00%		100,00%
		R\$ 13.969,11	R\$	R\$ -		R\$ -		R\$ 13.969,11		R\$ 13.969,11

14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	1.477,06	m2	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
				R\$	-	-	1.477,06	1.477,06
R\$ 315.709,30					R\$ 65.333,11	R\$ 133.158,21	R\$ 117.217,98	
RECURSOS ESTADUAIS		R\$	200.000,00	63,35%	R\$ 41.388,14	R\$ 84.354,95	R\$ 74.256,91	R\$ 200.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS		R\$	115.709,30	36,65%	R\$ 23.944,97	R\$ 48.803,26	R\$ 42.961,07	R\$ 115.709,30
T O T A L					R\$ 65.333,11	R\$ 133.158,21	R\$ 117.217,98	R\$ 315.709,30