



MUNICÍPIO DE  
**MAGDA**

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS	MUNICÍPIO: MAGDA-SP	DATA BASE: maio-22
--	------------------------	-----------------------

<b>OBJETO:</b>  OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA: PARTE DA RUA LUIZ BATELO E PROLONGAMENTO DA AVENIDA MARGINAL; GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CONSTRUÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES.	<b>PRAZO PROPOSTO</b> INÍCIO: data da Ordem Inicial de Serviços da Prefeitura.  FINAL: 180 dias a partir da data da Ordem Inicial de Serviços (OIS) da Prefeitura.
--	---

ITEM	SERVIÇOS	PREÇO	% - R\$	1a. ETAPA: Rua Luiz Batelo PERÍODO: 45 dias		2a. ETAPA: Rua Luiz Batelo PERÍODO: 45 dias		3a. ETAPA: Avenida Marginal PERÍODO: 45 dias		4a. ETAPA: Avenida Marginal PERÍODO: 45 dias		TOTAL
				PRAZO DE LIBERAÇÃO: imediata após a expedição da OIS.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 dias após a OIS	PRAZO DE LIBERAÇÃO: imediata após a conclusão da 1ª etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 dias após a liberação da 2ª etapa.	PRAZO DE LIBERAÇÃO: imediata após a conclusão da 2ª etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 dias após a liberação da 3ª etapa.	PRAZO DE LIBERAÇÃO: imediata após a conclusão da 3ª etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 dias após a liberação da 4ª etapa.	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 27.050,12	% R\$	67,35% R\$ 18.218,26	0,00% R\$ -	32,65% R\$ 8.831,86	0,00% R\$ -					R\$ 27.050,12
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 359.459,58	% R\$	0,00% R\$ -	64,53% R\$ 231.959,27	14,03% R\$ 50.432,18	21,44% R\$ 77.068,13					R\$ 359.459,58
3	GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES	R\$ 121.653,44	% R\$	0,00% R\$ -	51,02% R\$ 62.067,58	0,00% R\$ -	48,98% R\$ 59.585,85					R\$ 121.653,44
4	BOCA DE LOBO/TUBOS DE CONCRETO ARMADO	R\$ 155.591,61	% R\$	93,30% R\$ 145.166,98	0,00% R\$ -	6,70% R\$ 10.424,64	0,00% R\$ -					R\$ 155.591,61
<b>TOTAL</b>				R\$ 163.385,23	R\$ 294.026,85	R\$ 69.688,68	R\$ 136.653,99	R\$ 663.754,75				
RECURSO ESTADUAIS				R\$ 81.692,61	R\$ 147.013,42	R\$ 34.844,34	R\$ 68.326,99	R\$ 331.877,37				
RECURSO PRÓPRIOS				R\$ 81.692,62	R\$ 147.013,43	R\$ 34.844,34	R\$ 68.326,99	R\$ 331.877,38				
<b>TOTAL</b>				R\$ 163.385,23	R\$ 294.026,85	R\$ 69.688,68	R\$ 136.653,99	R\$ 663.754,75				

A.R.T.: 28027230211842244

Magda, 11 de maio de 2.022.

ANDRÉ DIOGO AGOSTINHO COLODINO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/SP 5070152875

MUNICÍPIO DE MAGDA  
CNPJ: 45.660.628/0001 - 51