



MUNICÍPIO DE MAGDA

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS		MUNICÍPIO: MAGDA-SP	DATA BASE: dezembro-21
--	--	------------------------	---------------------------

OBJETO: OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA: PARTE DA RUA LUIZ BATELO E PROLONGAMENTO DA AVENIDA MARGINAL; GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CONSTRUÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES.	PRAZO PROPOSTO INÍCIO: data da Ordem Inicial de Serviços da Prefeitura. FINAL: 180 dias a partir da data da Ordem Inicial de Serviços (OIS) da Prefeitura.
---	---

ITEM	SERVIÇOS	PREÇO	% - R\$	1a. ETAPA: Rua Luiz Batelo PERÍODO: 45 dias		2a. ETAPA: Rua Luiz Batelo PERÍODO: 45 dias		3a. ETAPA: Avenida Marginal PERÍODO: 45 dias		4a. ETAPA: Avenida Marginal PERÍODO: 45 dias		TOTAL
				PRAZO DE LIBERAÇÃO: imediata após a expedição da OIS.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 dias após a OIS	PRAZO DE LIBERAÇÃO: imediata após a conclusão da 1ª etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 dias após a liberação da 2ª etapa.	PRAZO DE LIBERAÇÃO: imediata após a conclusão da 2ª etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 dias após a liberação da 3ª etapa.	PRAZO DE LIBERAÇÃO: imediata após a conclusão da 3ª etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 dias após a liberação da 4ª etapa.	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 25.390,63	%	67,35%		0,00%		32,65%		0,00%		100,00%
			R\$		17.100,62			R\$	8.290,01			R\$ 25.390,63
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 328.507,04	%	0,00%		64,53%		14,04%		21,44%		100,00%
			R\$		-	R\$	211.976,98	R\$	46.112,52	R\$	70.417,54	R\$ 328.507,04
3	GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES	R\$ 117.209,26	%	0,00%		51,02%		0,00%		48,98%		100,00%
			R\$		-	R\$	59.797,13			R\$	57.412,13	R\$ 117.209,26
4	BOCA DE LOBO/TUBOS DE CONCRETO ARMADO	R\$ 152.491,26	%	93,30%		0,00%		6,70%		0,00%		100,00%
			R\$		142.279,82			R\$	10.211,44			R\$ 152.491,26
TOTAL				R\$	159.380,44	R\$	271.774,11	R\$	64.613,97	R\$	127.829,67	R\$ 623.598,19
RECURSO ESTADUAIS				R\$	79.690,22	R\$	135.887,06	R\$	32.306,98	R\$	63.914,83	R\$ 311.799,09
RECURSO PRÓPRIOS				R\$	79.690,22	R\$	135.887,05	R\$	32.306,99	R\$	63.914,84	R\$ 311.799,10
TOTAL				R\$	159.380,44	R\$	271.774,11	R\$	64.613,97	R\$	127.829,67	R\$ 623.598,19

A.R.T.: 28027230211842244

Magda, 17 de dezembro de 2021.

ANDRÉ DIOGO AGOSTINHO COLODINO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5070152875

MUNICÍPIO DE MAGDA
CNPJ: 45.660.628/0001 - 51

Município de Magda
Rua 7 de Setembro, 981 – CEP 15310-000 – Magda – SP
Tel. (17) 3487-9020 - www.magda.sp.gov.br
CNPJ 45.660.628/0001-51